

PROTOKÓŁ

ze sprawdzenia próby szczelności wykonanej instalacji gazowej w dniu 2022-08-05
przez wykonawcę instalacji gazowej dla budynku lokalu mieszkalnego
adres: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 10/3

Podstawa prawna: "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 nr 74, poz. 836 § 44)".

Protokół spisano między wykonawcą instalacji gazowej reprezentowanym przez:

"INSANT" Tomasz Bryś, ul. Malinowa 19, 46-300 Olesno

a Inwestorem:

Paul Ginter

§ 1

Instalację gazową poddano kontroli zgodności z projektem budowlanym opracowanym przez:

§ 2

Instalację poddano kontroli jakości wykonania robót:

- wykonawca oświadcza, że zastosowane materiały odpowiadają wymogom norm i przepisom dotyczącym instalacji gazowej,
- kierownik budowy nie stwierdza nieprawidłowości wykonania instalacji gazowej.

§ 3

Do instalacji gazowej podłączone są następujące odbiorniki gazu:

- kuchnia gazowa 1 szt., liczba palników - 4 szt.
- grzejnik wody przepływowej - 0 szt., - kocioł c.o. Junkers szt., funkcyjny 0, KW

§ 4

Instalacja gazowa została poddana próbie szczelności sprężonym powietrzem
o ciśnieniu 50kPa przez okres 30 minut manometrem precyzyjnym
o numerze: Lm 15/20019

STWIERDZA SIĘ, ŻE PRÓBA NIE WYKAZAŁA SPADKU CIŚNIENIA

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.