

PROTOKÓŁ

z przeglądu instalacji gazowej w dniu 2021-07-16

przez wykonawcę: **"INSANT" Tomasz Bryś, ul. Malinowa 19, 46-300 Olesno**

dla budynku: **lokalu mieszkalnego**

adres: **46-300 Olesno, ul. Lompy 27/4**

właściciel, administrator: **Katarzyna Oparczyk**

Skład zespołu przeprowadzającego przegląd:

1. Daniel Kowalik

2. Tomasz Bryś

3.

Podstawa prawna: "Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz.414, Rozporządzenie Ministra Bud.

i Gospodarki Przestrzennej z dn. 14.12.1994 r. z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 74 z dnia

09.09.1999 r. poz. 836."

ZAKRES PRZEGLĄDU	OCENA
Przegląd piwnic, w których zlokalizowane są instalacje	Brak
Przegląd dostępu do zaworów i kurków	Pozytywna
Sprawdzenie przejść przewodów przez ściany zewnętrzne	Pozytywna
Sprawdzenie stężenia gazu w piwnicach	Brak
Kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków	Pozytywna
Sprawdzenie stężenia gazu eksplozometrem w górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze	Brak
Sprawdzenie stanu urządzeń gazowych w lokalach, prawidłowość ich działania i przebiegu procesu spalania gazu	Pozytywna
Sprawdzenie stanu przewodów spalinowych (Według odrębnego protokołu)	Załącznik
Sprawdzenie funkcjonowania przewodów wentylacyjnych (Według odrębnego protokołu)	Załącznik
Pomalowanie przewodów instalacji gazowej w piwnicach na kolor żółty	Brak

Wnioski: Usunięcie nieszczelności gazu przy zaworze pod kotłem dwufunkcyjnym. Został wymieniony odcinek instalacji od zaworu do kotła. Instalacja szczelna. Brak uwag.

E1/1496/732/23

D1/1497/732/23

D3/1245/691/20

E3/1244/691/20

IA/10 0801

100801

Tomasz Bryś

FGAZ-P/09/0529/21

Podpis wykonawcy:

FGAZ-O/09/00461/21

Podpis członków zespołu: